

COMUNE DI AVELLINO

PROVINCIA DI AVELLINO



PROGETTO DEFINITIVO

Progetto di messa in sicurezza Operativa e Bonifica localizzata del sito STIR

-Attuazione del D.D. Regione Campania n. 99 del 16/11/2016 - Prot 2016 0767486-

IL COMMITTENTE:



I Progettisti:

Ing. Francesco INFANTINO

Dott. Geol. Gerardo GRELLE

II RUP:

Dott.ssa Patrizia PONTILLO

CRONOPROGRAMMA

Avellino, MAGGIO 2017

ELABORATO
- TAV.08 -

COMUNE DI AVELLINO (AV) -Progetto di messa in sicurezza Operativa e Bonifica localizzata del sito STIR																																																																	
Cronoprogramma - Diagramma di Gantt																																																																	
mesi	DURATA (gg)	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16																																																
SETTIMANE		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	45	46	47	48	45	46	47	48	45	46	47	48	45	46	47	48
TEMPISTICA REALIZZATI VA DELL'OPERA	467																																																																
1. FASE 1_GARA	78																																																																
comunicazione avvenuto finanziamento	3																																																																
pubblicazione bando di gara	6																																																																
ricezione delle offerte	35																																																																
nomina commissione aggiudicatrice	10																																																																
termine lavori commissione e scelta del contraente	18																																																																
affidamento provvisorio	6																																																																
2. FASE 2_RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	50																																																																
rilievo plano-altimetrico e picchettamento delle opere	20																																																																
tomografia elettrica in asse con gli interventi da realizzare	15																																																																
tomografia sismici a rifrazione	15																																																																
3. FASE 3_REALIZZAZIONE DEI LAVORI	299																																																																
allestimento cantiere e taglio vegetazione	10																																																																
Realizzazione POZZO 1 - POZZO 2 - POZZO 3	6																																																																
Realizzazione piazzola impianto demang./deferr. e vasca VDC	18																																																																
Realizzazione diaframma impermeabile di valle intervento "A"	75																																																																
Realizzazione diaframma drenante di valle intervento "A"	40																																																																
Realizzazione collegamento POZZO 3 a POZZO 1	10																																																																
Messa in funzione sistema Pump and Treat	28																																																																
Realizzazione diaframma impermeabile di valle intervento "B"	75																																																																
Realizzazione impianto irrigazione area POZZO 3	10																																																																
Riqualificazione ambientale del sito	6																																																																
verifiche e collaudi	15																																																																
smobilizzo del cantiere	6																																																																
4. FASE 4_FINE LAVORI	40																																																																
verbale di fine lavori	3																																																																
relazione sul conto finale	8																																																																
collaudo tecnico amministrativo	15																																																																
emissione del certificato di collaudo	7																																																																
svincolo ritenute contrattuali e saldo finale	7																																																																
5. FASE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	12 MESI																																																																

SI FARA' RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO CRONOPROGRAMMA RIPORTATO NELL'ELABORATO R.04