

CRONOPROGRAMMA LAVORI DA ESEGUIRE PER AIA NOVOLEGGNO

A R E A	DESCRIZIONE LAVORO	da eseguire entro il
Parco legno	Canaletta separazione acque meteoriche dilavamento cumuli legno vergine e riciclato	entro 10 gg. dal Decreto AIA
Punto emissivo E13 saldatura officina meccanica	Convogliamento ed abbattimento fumi saldatura. Messa in esercizio nuova emissione E13.	entro 10 gg. dal Decreto AIA
Punto emissivo E3 Essiccatoio NL/NL3	Convogliamento fumi I e II stadio essiccatoio nel punto emissivo E3	entro 1 mese dal Decreto AIA
Miglioramento impianto trattamento I pioggia	Potenziamento filtro disoleatore	entro 2 mesi dal Decreto AIA
	Installazione di impianto di trattamento fisico - macchina FAN	entro 2 mesi dal Decreto AIA
	Installazione contatore acqua I □ pioggia trattata e recuperata nel processo	entro 2 mesi dal Decreto AIA
Scarico acque nere servizi igienici	Installazione misuratore di portata su pozzetto fiscale SC1 come da prescrizione del consorzio ASI	entro 2 mesi dal Decreto AIA
Punto emissivo E7	Sdoppiamento punto emissione silos polveri 1 e 2	entro 3 mesi dal Decreto AIA
Punto emissivo E17 essiccatoio I stadio NX	Chiusura valvola di intercettazione scarico ciclone e convogliamento in E17 di tutti i fumi essiccatoio I stadio NX. Messa in esercizio nuovo punto.	entro 4 mesi dal Decreto AIA
Punto emissivo E14 Cippatore	Installazione filtro a maniche e aspirazioni per convogliamento e abbattimento polveri diffuse. Messa in esercizio nuova emissione E14.	entro 10 mesi dal Decreto AIA
Recuperatore NL	Abbattimento formaldeide con impianto a bisolfito	entro 10 mesi dal Decreto AIA