

AIA P 8137 IMBRIALE



Dipartimento di Avellino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0641095 11/10/2018 14,35

Mitt. : ARPAC DI AVELLINO

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifico : 52.5. Fascicolo : 97 del 2018



Al Legale Rappresentante della Società Irpiniambiente S.p.a. dott. Nicola Boccalone pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Alla Società Irpiniambiente S.p.a. pec: posta@pec.irpiniambiente.it

Alla Giunta Regionale della Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Collina Liguorini Avellino

Oggetto: Visita ispettiva presso l'impianto STIR sito alla località Pianodardine (AV) – codice I.P.P.C. 5.3b. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 21 del 04/06/2018. Notifica ai sensi dell'art. 14 L. 689/81

A seguito della richiesta di sopralluogo, della Giunta Regionale della Campania, prot. n. 453270 del 12/07/2018, atta a verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla trasferimento di cui al Decreto Dirigenziale n. 21 del 04/06/2018, presso l'impianto in oggetto emarginato, si trasmetteva il verbale di sopralluogo in uno alla nota prot. n. 56237 del 02/10/2018.

Dagli esiti dell'ispezione e sulla scorta degli atti autorizzativi e progettuali, concernenti l'attività di trasferimento, sono state rilevate inosservanze alle prescrizioni del decreto summenzionato e al cronoprogramma dei lavori funzionali all'attività di trasferimento. A tal proposito, preso atto anche della diffida della G.R.C. prot. n. 631474 del 08/10/2018 a rimuovere le criticità riscontrate, consistenti nella:

- installazione di un misuratore in continuo della depressione del capannone;
- realizzazione dei lavori di pavimentazione industriale impermeabilizzata con resina epossidica all'interno dell'area di trasferimento, come previsto dal cronoprogramma,

si contesta al dott. Nicola Boccalone, nato ad Airola (BN) il 29/12/1960, in qualità di Legale Rappresentante della Società Irpiniambiente S.p.a. obbligata in solido, il mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 sexies del D.lgs. 152/06 e smi che è sanzionato dall'art. 29 quattordicesimo comma 2 del medesimo decreto.

Sarà cura dell'Autorità in indirizzo attivare le procedure di cui alla L. 689/81. Si precisa che il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, non è ammesso (ex art. 29 comma 7 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii) e che il trasgressore/i entro 30 gg dalla presente contestazione possono presentare scritti difensivi e documenti alla regione Campania, AGC 05, Settore Provinciale Tutela Ambiente, Collina Liguorini 83100 Avellino, chiedendo contestualmente di essere sentiti.

Si allega verbale di sopralluogo prot. n. 56237 del 02/10/2018.

Il Dirigente dell'Area Territoriale
Dott.ssa Lucia D'Arienzo

Il Direttore Provinciale
Dott. Pietro

Vasaturo



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Dipartimento di Avellino

Oggetto: Sopralluogo presso l'impianto STIR sito alla località Pianodardine (AV). Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 21 del 04/06/2018. Ultimazione dei lavori funzionali all'attività di trasferimento della frazione umida.

A seguito della richiesta di sopralluogo, della Giunta Regionale della Campania, prot. n. 2018.0453270 del 12/07/2018, atta a verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla trasferimento di cui al Decreto Dirigenziale n. 21 del 04/06/2018, il giorno 23 del mese di agosto dell'anno 2018 i sottoscritti tecnici del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.C. di Avellino arch. Concetta Megaro e arch. Ferdinando Nacchio si sono recati presso l'impianto STIR in oggetto dove, congiuntamente all'ing. Annarosa Barbati, ing. Carmine Iandolo e ing. Vincenzo Biondo della Società Iрпиambiente S.p.a., hanno effettuato sopralluogo delle aree interessate alla trasferimento della frazione umida.

Il sopralluogo è stato finalizzato alla verifica:

- delle prescrizioni relative alle attività di trasferimento della frazione umida come autorizzate dal Decreto Dirigenziale n. 21 del 04/06/2018, relativamente alle modifiche sostanziali infrastrutturali, da realizzare secondo il cronoprogramma delle attività redatto in data 09/05/2018 dalla società stessa;
- dell'avvenuta realizzazione dei lavori funzionali alla trasferimento della frazione umida, la cui ultimazione dei lavori è stata comunicata con nota prot. n. 7531 del 10/07/2018 dalla Società Iрпиambiente S.p.a..

In particolare si è constatato che, come da cronoprogramma:

- risulta realizzata la pavimentazione impermeabilizzata, con sottostante telo in HDPE, dell'area di accesso all'impianto, di tutta la viabilità lungo il perimetro Ovest del capannone MVS e del piazzale antistante l'ingresso all'area del capannone dedicata alla trasferimento della frazione umida;
- su una piazzola ricadente nella fascia a verde ad Est del capannone MVS, in corrispondenza della parte del capannone utilizzato per la trasferimento dell'umido, è stato installato un serbatoio con adeguata vasca di contenimento in calcestruzzo, dedicato alla raccolta del percolato prodotto dalla frazione umida in trasferimento;
- risulta realizzato il canale di raccolta del percolato prodotto nell'area di trasferimento, collegato a mezzo di canalizzazioni sottotraccia, al serbatoio di nuova realizzazione innanzi descritto;
- all'ingresso dell'area del capannone dedicato alla trasferimento della frazione umida, lato Sud, risulta realizzata, internamente alla struttura la zona filtro, in continuità con l'entrata, consistente in un tunnel a doppia apertura, atto ad evitare propagazioni di esalazioni maleodoranti nelle fasi di ingresso e uscita degli automezzi. Nel corso del sopralluogo è stato acquisito il relativo verbale di fine montaggio e collaudo datato 13/07/2018. Il sistema di nebulizzatori deodorizzanti sul telaio della porta esterna di accesso, che si attiva contemporaneamente all'apertura della stessa, era funzionante;
- è stata realizzata la parete divisoria tra la zona dedicata alla trasferimento e la restante parte MVS. Detta parete, costituita da elementi new jersey in calcestruzzo e sovrastante telo isolante opaco con chiusura a soffitto, presenta una porta carrabile e una pedonale di collegamento fra le due aree di attività del capannone. Nel corso del sopralluogo è stato acquisito il relativo verbale di montaggio e collaudo datato 12/07/2018;
- è stato installato un nuovo sistema di aspirazione ed abbattimento delle esalazioni interne al capannone consistente in uno SCRUBBER verticale a 2 stadi le cui caratteristiche sono descritte nella dichiarazione "CE" di conformità d'impianto del 09/07/2018, acquisita in copia;
- è stato sostituito il materiale biofiltrante del biofiltro individuato con il numero 2 e a servizio del capannone MVS come riportato nella planimetria allegata al cronoprogramma del 09/05/2018. In merito sono stati visionati i documenti di trasporto del materiale filtrante ammontante a 1400.620 Kg, acquisendone copia a campione "d.d.t. N.02/IA del 28/05/2018 e N. 10/IA del 18/06/2018".

Per completezza del sopralluogo si rappresenta inoltre che:



ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Enta di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzione@generale.arpa@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



Dipartimento di Avellino

- l'impianto è in esercizio;
- all'arrivo, sulla strada di accesso all'impianto stazionavano una decina di compattatori di diverse dimensioni dai quali si sprigionavano modeste esalazioni maleodoranti;
- nel piazzale prospiciente gli uffici e in quello prospiciente l'ingresso dell'area di trasferimento erano in funzione i nebulizzatori deodorizzanti;
- all'interno dell'area del capannone dedicata alla trasferimento risultava stoccato un cumulo di rifiuti organici avente una volumetria di circa 5 m³;
- sulle aree interne all'impianto oggetto d' ispezione non si sono avvertite particolari esalazioni né è stata rilevata sensibile presenza di insetti infestanti;
- erano in corso operazioni di bagnatura del materiale biofiltrante del letto N.2.

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PROTOCOLLO N. 0056237/2018 del 02/10/2018
FILIA ARIENZO - ARIENZO

Da una disamina dello stralcio del Registro di Carico e Scarico acquisito al protocollo ARPAC n. 55600/2018, relativo al periodo compreso dal 06 al 21 agosto c.a., si è rilevato che i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo rispettano quelli massimi previsti dalla società Irpiniambiente nelle condizioni di esercizio ordinario dell'area di trasferimento (340 t.) e non risultano superate le quantità max giornaliere conferite (180 t/g). Nello stesso arco temporale si è constatato che sono stati effettuati n. 6 scarichi di percolato prodotto dall'impianto per un totale complessivo di circa 167 t.

In relazione a quanto constatato nel corso del sopralluogo e sulla scorta degli atti autorizzativi e progettuali concernenti l'attività di trasferimento si rileva che:

non risulta installato il misuratore in continuo della depressione del capannone;

non risulta ancora realizzato il doppio filare di piante lungo il perimetro dell'impianto la cui piantumazione è prevista per il prossimo autunno, come da Relazione Tecnico-Agronomica in uno al progetto AIA;

non sono stati rilevati lavori di pavimentazione industriale impermeabilizzata con resina epossidica all'interno dell'area di trasferimento, come previsto dal cronoprogramma. In merito si rappresenta che negli atti progettuali allegati all'autorizzazione, è evidenziata la presenza di un telo HDPE al di sotto della pavimentazione del capannone MVS atto ad assicurare l'impermeabilizzazione.

Si allega alla presente:

report fotografico effettuato nel corso del sopralluogo;

dichiarazione di conformità impianto scrubber;

verbale di fine montaggio e collaudo della zona filtro, datato 13/07/2018;

verbale di montaggio e collaudo di lavoro relativo alla parete divisoria del capannone, datato 12/07/2018.

Avellino, 01/10/2018

I tecnici

arch. Ferdinando Nacchio

arch. Concetta Megaro

IL DIRIGENTE DELL'AREA TERRITORIALE

Dott.ssa Lucia D'Arienzo



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzioneegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

11 ottobre 2018

File : C:/Users/RCD17296/dikeTmpdir_19603/13286/Trpiniambiente sanzioni amministrative.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 11/10/2018 12.08.42 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : LUCIA D'ARTENZO
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : DRNLCU56E46L860I
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 2016149729134
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 24/02/2016 08.40.02 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 24/02/2019 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 11/10/2018 10.35.11 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 11/10/2018 12.08.42 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : PIETRO VASATURO
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : VSTPTR56A03C361A
Stato : IT
Organizzazione : A.R.P.A. CAMPANIA/07407530638
Cod. Ident. : 2016149729636
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 22/12/2016 17.14.43 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 22/12/2019 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 11/10/2018 11.18.23 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Da "arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>
"posta@pec.irpiniambiente.it" <posta@pec.irpiniambiente.it>, "posta@pec.irpiniambiente.it"
A - <posta@pec.irpiniambiente.it>, "uod.501705@pec.regione.campania.it"
<uod.501705@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 11 ottobre 2018 - 13:24

Prot.N.0058410/2018 - VISITA ISPETTIVA PRESSO L'IMPIANTO STIR SITO ALLA LOCALIT? PIANODARDINE (AV) ? CODICE I.P.P.C. 5.3B.

Allegato(i)

DatiProtocollazione.xml (3 Kb)
Irpiniambiente sanzioni amministrative.pdf.p7m (341 Kb)
Verbale di sopralluogo.pdf (245 Kb)

